

Bilag 1 til udbudstillæg 1 vedr.:

Nuuk, 2 stk. teknikhuse

Svar på tvivlsspørgsmål.

Spørgsmål 1.

Hvad er dato, sted og tidspunkt for licitation?

Svar: tirsdag den 08.08.2023 kl. 13:00 ved Inuplan A/S, Issortarfimmut 13, Postboks 1024, 3900 Nuuk, som efter seneste udbudsskrivelse.

Hvis der stadig forekommer tekst i projektmateriale med licitationsdato 01.08.2023 skal der ses bort fra dette.

Spørgsmål 2.

Der er ikke angivet mål for pudefundamenter på tegning I 210, hvad er dimensioner på disse?

Svar: Selve puden har bredde på 450mm, højde er 150mm.

Spørgsmål 3.

Hvad er indeholdt i el-entreprisen?

Svar: Fordelingslistens pkt. 104.X/204.X indeholder følgende:

Pkt. 104.1/204.1 Trækning af kabler – Inkluderer flytning og omlægning af eksisterende kabler, samt trækning af nye el og telekabler, i beskyttelsesrør eller kabelstål, som angivet i tegningsmateriale, med evt. overlængder som efter KA/bygherres anvisninger. Telekabler, beskyttelsesrør og kabelstål leveres som bygherreleverance.

Pkt. 104.2/204.2 Jordingsanlæg og udligningsforbindelse – Inkluderer etablering og funktionstest af fundamentselektrode i fundamenter som efter KA, og kobling af denne til hovedtavle i teknikhusmodul.

Pkt. 104.3/204.3 Svagstrømsinstallationer – Inkluderer kobling af 4x10mm² elstik i kabelskabe, samt kobling af 4x10mm² elstik til elmåler i teknikhusmodul.

Pkt 204.4 Levering og installation af ny sikringsliste – indeholder levering og installation af ny 50A sikringsliste til kabelskab for projektet ved Lyngby-taarbæksvej.

Pkt. 104.4/204.5 Øvrige el-installationer iht. SA afsnit 26 – der skulle have stået KA afsnit 7. Inkluderer øvrige el-installationer iht. KA afsnit 7, primært funktionsprøvning, isolationsmålinger, kontrolmålinger og gennemgang af udførte arbejder med bygherres repræsentanter efter færdigmelding.

Hertil tilføjes de emner der er beskrevet i svar til spørgsmål 4.

Spørgsmål 4.

Er belysning og varmforsyning indeholdt i entreprisen?

Svar: Belysning er ikke indeholdt i entreprisen, da teknikhusmodulerne leveres med både indvendig og udvendig belysning. Varmeforsyning er indeholdt i entreprisen, men er ikke inkluderet i tidligere fremsendt projektmateriale. Dette er rettet i tillæg nr. 1 til udbudsskrivelse, se denne for fulde detaljer.

Mvh Jonathan Aspegren
INUPLAN A/S

